

**Mitteilungsvorlage**

vom 06.09.2018

öffentliche Sitzung

**Beschlusskontrolle**

**Beratungsreihenfolge**

Datum	Gremium
19.09.2018	Bauausschuss

**Sachlage:**

Aus der beiliegenden Zusammenstellung ist der derzeitige Stand der Beschlussausführung zu den im Bauausschuss behandelten Angelegenheiten ersichtlich.

Die Verwaltung bittet um Kenntnisnahme.

Im Auftrag:  
gez. Pilgrim

**Anlage:**

Stand der Beschlussausführung

Lfd. Nr.	Vorlagen-Nr./Sitzung vom	Beratungsgegenstand	Beschluss/	Geplante	Tatsächliche	Vollzug	Bemerkungen
<b>1</b>	<b>Machbarkeitsstudie zum Radschnellweg Euregio</b>						
<b>Status:</b>	<b>Mit dem Landesbetrieb Straßenbau wird derzeit eine Vereinbarung abgestimmt, die die Fortführung der Planung sowie deren Finanzierung regelt (siehe hierzu Mitteilungsvorlage 2018/0290).</b>						
	2013/0486 vom 05.12.2013 Grundsatzbeschluss ö	Maßnahmen aufgrund der erfolgreichen Teilnahme am Planungswettbewerb "Radschnellwege" des Landes Nordrhein-Westfalen; Sachstandsmitteilung und Vorbereitung der Machbarkeitsstudie	Der Städteregionstag beauftragt die Verwaltung, für die Machbarkeitsstudie einen Förderantrag bis zum 31.01.2014 beim Land Nordrhein-Westfalen vorzulegen und die für die Beauftragung der Studie erforderlichen Schritte einzuleiten.	Geplante finanzielle Auswirkung: erste Schätzung für Machbarkeitsstudie: 200.000 €		fortlaufend	
	2016/0497 vom 16.11.2016 ö	Radschnellweg Euregio; Ergebnisse der Machbarkeitsstudie und Entscheidung über die weitere Planung	Festlegung der Linienführung für die Fortführung der Machbarkeitsstudie, Erteilung der notwendigen Auftragsweiterungen	Geplante finanzielle Auswirkung: Erhöhung der Gesamtkosten für Machbarkeitsstudie, Potentialanalyse und Nutzen-Kosten-Untersuchung sowie Umweltverträglichkeitsstudie bis zu einer Obergrenze von 700.000 €	tatsächliche finanzielle Auswirkung: Schlussabrechnung liegt noch nicht vor	Abschluss voraussichtlich Ende 2018	
	2017/0271 vom 22.06.2016 ö	Radschnellweg Euregio; Abschluss der Machbarkeitsstudie und Festlegung der weiteren Vorgehensweise	Einreichung der Machbarkeitsstudie beim Land NRW, Antrag an Land zur Durchführung des Linienbestimmungsverfahrens, Abschluss Vorplanung Anbindungsstrecke Merkstein	Geplante finanzielle Auswirkung: Erhöhung der Gesamtkosten für Machbarkeitsstudie, Potentialanalyse und Nutzen-Kosten-Untersuchung sowie Umweltverträglichkeitsstudie auf 700.000 €	tatsächliche finanzielle Auswirkung: Schlussabrechnung liegt noch nicht vor	Einreichung der Studie beim Land und Antrag Durchführung Linienbestimmungsverfahren am 06.10.2017 Abschluss der Vorplanung zur Anbindung in Merkstein voraussichtlich im Frühjahr 2019	
<b>2</b>	<b>Umstrukturierung des Straßenverkehrsamtes, Carlo-Schmid-Straße 5, Würselen</b>						
<b>Status:</b>	<b>Die Bodenbelag- Maler- und Fliesenarbeiten wurden beauftragt. Mit der Baumaßnahme wurde planmäßig im Juli 2018 begonnen.</b>						
	2016/0309 vom 17.08.2016 PERS ö	Ergebnis der Organisationsuntersuchung im Straßenverkehrsamt durch die Firma Rödl & Partner	Der Ausschuss für Personal und Informationstechnik trifft folgende Entscheidung: 1. Er nimmt die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung des Straßenverkehrsamtes durch die Fa. Rödl & Partner zur Kenntnis. 2. Ebenfalls nimmt er die von der Verwaltung vorgeschlagenen Sofortmaßnahmen zur Kenntnis. 3. Er beauftragt die Verwaltung, dem Städteregionsausschuss in seiner Sitzung am 29.09.2016 Empfehlungen zur Beschlussfassung von Sofortmaßnahmen vorzulegen.	Finanzielle / bilanzielle Auswirkungen: keine	siehe geplante personelle/finanzielle Auswirkungen	Anfang 2020	

**Legende:**

Kursive Texte -&gt; Einzelbeschlüsse/Maßnahmen abgeschlossen

Lfd. Nr.	Vorlagen-Nr./Sitzung vom	Beratungsgegenstand	Beschluss/	Geplante	Tatsächliche	Vollzug	Bemerkungen
3		<b>Kita Brüsseler Straße in Baesweiler; Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte</b>					
Status:		<b>Eine Teilbaugenehmigung für den Anbau liegt vor. Die Baugenehmigung wurde in der KW 34 erteilt. Der Baubeginn erfolgte in der KW 26. Die Bauleistungen für die regendichte Hülle wurden in der KW 22 beauftragt. Die Arbeiten befinden sich im Zeitplan. Geplante Fertigstellung der regendichten Hülle KW 43. Die Ausbaugewerke werden derzeit ausgeschrieben.</b>					
ö	2017/0193-E2 (KJHA-Grundsatzbeschluss im SRT) am 14.12.2017	Kindertagesbetreuung in Baesweiler; Einrichtung von zwei Gruppen in Baesweiler-Setterich und zwei Gruppen in Baesweiler-Mitte-Eilbeschluss	Der Städteregionstag trifft folgende Entscheidungen: unter 2.: Beschluss zur Errichtung einer viergruppigen Kindertageseinrichtung im Neubaugebiet Baesweiler/Kloshaus für 65 Kinder im Alter von vier Monaten bis sechs Jahren zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit der Maßgabe, dass das in Sitzungsvorlagen-Nr. 2017/0299-E1 näher bezeichnete Grundstück zur Verfügung steht.	Geplante finanzielle Auswirkungen: Neubau einer Kita im Neubaugebiet Kloshaus (I51KIG231.1): Gesamtvolumen: 2.500.000 € Grundstücke 300.000 € Baumaßnahme 2.000.000 € Einrichtung 200.000 €		III. Quartal 2019	
4		<b>Familienzentrum der Städteregion Aachen, Baesweiler/ Ringstraße; Erweiterung um vier Gruppen (Anbau) und Erstellung einer temporären Erweiterung (Modulbauten)</b>					
Status:		<b>Eine Teilbaugenehmigung für den Anbau liegt vor. Die Baugenehmigung wurde in der KW 34 erteilt. Der Baubeginn erfolgte in der KW 26. Die Bauleistungen für die regendichte Hülle wurden in der KW 22 beauftragt. Die Arbeiten befinden sich im Zeitplan. Geplante Fertigstellung der regendichten Hülle ist die KW 43. Die Ausbaugewerke werden derzeit ausgeschrieben. Die mobile KiTa ist in Nutzung. Die Außenanlagen sind erstellt, die Spielgeräte nutzbar.</b>					
ö	2017/0532-E2 (KJHA-Grundsatzbeschluss im SRT) am 14.12.2017	Familienzentrum der StädteRegion Aachen, Baesweiler/Ringstraße; Erweiterung um vier Gruppen	Beschluss zur Erweiterung des Familienzentrums der StädteRegion Aachen „Kleine Forscher“, Baesweiler/Ringstraße um vier Gruppen (Gruppentyp I/80 Plätze, davon 20 für U3-Betreuung) zum Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020.  Er beschließt zusätzlich folgende Maßnahmen: – temporäre Erweiterung des Familienzentrums der StädteRegion Aachen „Kleine Forscher“, Baesweiler/Ringstraße um zwei Gruppen (Gruppentyp I/40 Plätze, davon 20 für U3-Betreuung) zum Kindergartenjahr 2018/2019; Errichtung von Modulbauten; zunächst befristet bis zur Fertigstellung des viergruppigen Erweiterungsbaus.  – Vergabe der Module wird nach Auswertung von drei Vergleichsangeboten erfolgen, um die Fertigstellung zum Kindergartenjahr 2018/2019 zu gewährleisten. Für eine Energieeinsparverordnung (EnEV)-konforme Systemlösung aus Modulen wird ein Kostenrahmen von ca. 400.000,00 € inkl. MwSt vorgesehen.	Geplante finanzielle Auswirkungen: Neubau Kita Baesweiler (Ringstraße II, I51KIG223.2):  Baumaßnahmen 2.500.000 € Einrichtungen 200.000 € Module 400.000 €			
nö	2018/0125 (SRA) am 22.03.2018	Temporäre Erweiterung des Familienzentrums der StädteRegion Aachen "Kleine Forscher", Baesweiler/ Ringstr, um zwei Gruppen; Containerlösung aus EnEV-konformen Modulen -Dringlichkeitsentscheidung -	Vergabe des Auftrages für die temporäre Erweiterung des Familienzentrums der StädteRegion Aachen "Kleine Forscher", Baesweiler/ Ringstraße um zwei Gruppen an die Firma RVV Rohrsen, 31599 Hohnhorst, zum Preis vom 415.250,15 € einschließlich MwSt.  Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 460.000 €.	Geplante finanzielle Auswirkungen: Gesamtvolumen: 460.000 € A: 415.250,15 € (I51KIG223.2)			

**Legende:**

Kursive Texte -&gt; Einzelbeschlüsse/Maßnahmen abgeschlossen

Lfd. Nr.	Vorlagen-Nr./Sitzung vom	Beratungsgegenstand	Beschluss/	Geplante	Tatsächliche	Vollzug	Bemerkungen
5	<b>Kindertagesstätte Simmerath-Kesternich</b>						
Status:	Der 1. und 3. Bauabschnitt konnten zum 3.9.2018 fristgerecht zur Nutzung freigegeben werden. Derzeit wird die Planung des 2. Bauabschnitts überarbeitet und die Leistungen werden ausgeschrieben. Mit der Umsetzung des 2. Bauabschnitts soll ab Dez. 2018 begonnen werden. Dazu räumt die Gemeinde Simmerath das Gebäude. Mit der Schaffung der neuen Parkplätze und der Spielfläche wurde im September begonnen, die Arbeiten hier sollen vor Wintereinbruch fertiggestellt sein.						
ö	2017/0533 vom 29.11.2017 KJHA Grundsatzbeschluss	Kindertageseinrichtung der StädteRegion Aachen, Simmerath-Kesternich; Erweiterung um zwei Gruppen	Beschluss zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung der StädteRegion Aachen in Simmerath-Kesternich um zwei Gruppen (Gruppentyp I/40 Plätze, davon 10 für U3-Betreuung) zum nächstmöglichen Zeitpunkt,	Geplante finanzielle Auswirkung:  Auszahlungen für Investitionen werden im Rahmen der Planung und des Vergabeverfahrens ermittelt.			
6	<b>Neubau einer 5-gruppigen Kindertageseinrichtung in Konzen</b>						
Status:	Die Außenputzarbeiten werden derzeit ausgeführt. Die Trespafassade ist teilmontiert. Die Fenster sind eingebaut. Die Dachbegrünung ist fertiggestellt. Die Winkelstützwand ist errichtet. Die Fliesenarbeiten in den Bädern werden ausgeführt. Die Innenputzarbeiten sind abgeschlossen. Dachdecker- Elektro- und Installationsarbeiten sowie Malerarbeiten dauern fort. Die Innentüren werden eingebaut.						
ö	2016/0492 vom 16.11.2016 Grundsatzbeschluss	Familienzentrum der Städteregion Aachen in Monschau-Konzen; Errichtung eines Neubaus	Beschlüsse: 1. Er stimmt den Planungen für einen Neubau für das fünfgruppige Familienzentrum Monschau-Konzen in Trägerschaft der Städteregion Aachen zur Betreuung von Kindern im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt zu.  2. Er beauftragt die Verwaltung, gemeinsam mit der Stadt Monschau die Vorbereitungen für eine Inbetriebnahme des neuen Familienzentrums im Ortsteil Konzen zum Kindergartenjahr 2018/2019 zu treffen und die notwendigen Vereinbarungen mit der Stadt Monschau abzuschließen.  Errichtung eines Neubaus für das fünfgruppige Familienzentrum der Städteregion Aachen in Monschau-Konzen zur Betreuung von Kindern im Alter von vier Monaten bis zum Schuleintritt zum Kindergartenjahr 2018/2019 mit der Maßgabe, dass das in Sitzungsvorlagen-Nr. 2016/0483 näher bezeichnete Grundstück zur Verfügung steht.	Finanzielle / bilanzielle Auswirkungen:  HH 2017 veranschlagt: Baumaßnahmen 2.700.000,00 € Einrichtung 10.000,00 €  E: Kommunalinvestitionsförderprogramm förderfähig; die Förderung wird beantragt. Im Rahmen des Vergabebeschlusses nach Ausschreibung kann die voraussichtliche Fördersumme beziffert werden.	siehe geplante personelle/finanzielle Auswirkungen		Durch die Schaffung eines bedarfsgerechten Familienzentrums leistet die Städteregion einen Beitrag zur Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern sowie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

**Legende:**

Kursive Texte -> Einzelbeschlüsse/Maßnahmen abgeschlossen

Lfd. Nr.	Vorlagen-Nr./Sitzung vom	Beratungsgegenstand	Beschluss/	Geplante	Tatsächliche	Vollzug	Bemerkungen
7	<b>Kommunalinvestitions-förderungsgesetz (KInvFG); Umsetzung der 2. Tranche</b>						
Status:	<b>Das Auswahlgespräch für die ausgeschriebene Stelle eines Ingenieurs für die technische Gebäudeausrüstung wird in Kürze stattfinden.</b>						
ö	2017/0489 vom 15.11.2017	Kommunalinvestitions-förderungsgesetz (KInvFG); Umsetzung der 2. Tranche	1. Durchführung der in der Anlage 3 zur Sitzungsvorlage 2017/0489 gelisteten Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der zweiten Tranche des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes (KInvFG II) für den Förderzeitraum 01.07.2017 bis zum 31.12.2022.  2. Zusätzliche befristete Erhöhung der Personalaufwendungen für 2 Stellen zur Umsetzung der Maßnahmen bis 2023	Geplante personelle Auswirkung:  ab HH 2018 70.000 € bis 2023 (Ing./Architekt) 50.000 € bis 2023 (Verwaltung) Produkt 01.12.01 -Gebäude-management-  Geplante finanzielle Auswirkung:  Der Eigenanteil ist aus dem städteregionalen Haushalt zu tragen. Die konkrete finanzielle Abwicklung wird bei der jeweiligen Vorlage für die Auftragsvergabe der Einzelmaßnahme dargestellt.	Tatsächliche personelle Auswirkung:  beide Stellen n.n.	III. Quartal 2018	
ö	2018/0151 vom 09.05.2018	Umsetzung des Kommunalinvestitions-förderungsgesetzes; 1. und 2. Tranche	Der Städteregionstag beauftragt die Verwaltung - in Ergänzung seiner Beschlüsse vom 06.04.2017 (Sitzungsvorlage 2017/0070-E2) - zur Durchführung der in den Anlagen 1 und 2 zu Sitzungsvorlage 2018/0151 aufgeführten Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG) betreffend KInvFG 1. Tranche („Infrastrukturprogramm“) und KInvFG 2. Tranche („Schulsanierungsprogramm“).	Geplante personelle Auswirkungen:  siehe Vorlage 2017/0489  + 1 weitere befristete Stelle zu schaffen um die Umsetzung/Abwurf der Fördermittel gewährleisten zu können.  Geplante finanzielle Auswirkungen: siehe 2017/0489  Der aufzubringende Eigenanteil von 10 % ist aus dem städteregionalen Haushalt zu tragen und wird im HH 2019 berücksichtigt.			
ö	2018/0303 vom 21.06.2018	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - 2. Tranche (KInvFG II); Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges am Berufskolleg Simmerath - Zustimmung zur Leistung von erheblichen außerplanmäßigen Auszahlungen -	Der Städteregionstag stimmt gemäß § 83 GO NRW in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung der Städteregion Aachen unabwiesbaren erheblichen außerplanmäßigen Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2018 für die Errichtung eines zweiten Flucht- und Rettungsweges (ehemalige Kapelle) am Berufskolleg Simmerath im Produkt 01.12.03 „Gebäudemanagement für Schulen“ im Teilprodukt 961230 Investitionsnummer I61961230.A bis zur Höhe von 243.000 € zu.	geplante finanzielle/bilanzielle Auswirkungen:  KInvFG II zu 90% = 218.700,00 € refi-nanziert  Der verbleibende 10%ige Eigenanteil wird aus dem im Jahr 2018 nicht verwendeten Haushaltsansatz für den Ausbau des Radweges Aachen-Jülich im Pro-dukt 12.02.01 - Kreisstraßen -, Investitionsnummer I6450N/6 gedeckt.			

**Legende:**

Kursive Texte -&gt; Einzelbeschlüsse/Maßnahmen abgeschlossen

Lfd. Nr.	Vorlagen-Nr./Sitzung vom	Beratungsgegenstand	Beschluss/	Geplante	Tatsächliche	Vollzug	Bemerkungen
<b>8</b>	<b>Bienenweiden auf den Liegenschaften der StädteRegion Aachen.</b>						
<b>Status:</b>	<b>Das Leistungsverzeichnis ist erstellt. Die Ausschreibung erfolgt in der 35. KW (2018).</b>						
	ö	2018/0278 vom 21.06.2018 Herstellung von Bienenweiden an den Berufskollegs und Förderschulen der StädteRegion Aachen	Beschluss für die Herstellung von Bienenweiden an den Berufskollegs und Förderschulen auf Liegenschaften der StädteRegion Aachen.	geplante finanzielle Auswirkungen: Herstellungskosten: ca. 257.000 € über zweckgebundene Ersatzgelder des A 70 im Produkt 130401 "Landschaftsentwicklung und Artenschutz"			

Legende:

Kursive Texte -> Einzelbeschlüsse/Maßnahmen abgeschlossen